

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 07 日 星期 六	气候	晴	气温	-2~7℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 34 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、2#屋面汇流箱支架安装完成 95%； 2、1#屋面桥架安装完成 80%； 3、2#屋面直立桥架安装； 4、4#屋面组件分散、安装完成 50%； 5、预制舱就位； 6、架空线路安装完成；7、顶管施工作业；				
检查发现的问题	直立桥架安装施工人员未佩戴安全带； 就位预制舱与吊车规格不符合规范要求；				
处理措施、意见、结果	要求加强对工人施工安全教育，做好施工安全准备； 要求立即暂停施工，更换符合要求的吊车进行作业；				
协调内容或其他	督促箱逆变加快进场速度				
记录人		总监签阅			