

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 08 日 星期 日	气候	晴	气温	-1~8℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况： 进场两台箱逆变		
施工方人员动态：施工人员 34 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、2#屋面汇流箱支架安装完成 100%； 2、1#屋面桥架安装完成 90%； 3、2#屋面直立桥架安装完成 100%； 4、1#屋面四平方线敷设完成 30%； 5、1#屋面接地焊接完成 25%； 6、箱逆变就位；7、顶管施工作业；8、一体化电源屏安装；				
检查发现的问题	屋面存在烟头； 屋面垃圾较多； 夹具与瓦脊不匹配； 穿线裸露未保护；				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单，要求进行整改回复；				
协调内容或其他	督促施工单位加快屋面施工速度				
记录人		总监签阅			