

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 09 日 星期 一	气候	晴	气温	-4~10℃			
监理人员动态：1  施工方人员动态：施工人员 42 人，管理人员 3 人。  施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、1#屋面四平方线敷设完成 40%； 2、1#屋面汇流箱支架安装完成 40%； 3、2#屋面接地焊接完成 80%； 4、2#屋面直流电缆敷设完成； 5、3#屋面检修通道完成 90%； 6、顶管作业，预制舱柜体电缆接线，光纤敷设；							
检 查 发 现 的 问 题	巡视发现电缆表皮存在划伤，临时工存在屋面吸烟							
处 理 措 施、 意 见、 结 果	要求派专人负责电缆施工；							
协 调 内 容 或 其 他	督促施工单位加快屋面施工速度							
记录人			总监签阅					