

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 10 日 星期二		气候	晴	气温	-2~14℃
监理单位动态：1				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 41 人，管理人员 3 人。						
施工机械动态：一切正常						
施工进度情况	1、1#屋面四平方线敷设完成 100%； 2、1#屋面汇流箱支架安装完成 100%； 3、2#屋面直流电缆敷设； 4、2#屋面四平方线接头制作； 5、二次电缆就位； 6、SVG 就位，4#屋面组件安装；					
检查发现的问题	2#屋面接地焊接不符合规范					
处理措施、意见、结果	要求按设计要求进行整改					
协调内容或其他	督促施工单位加快屋面施工速度					
记录人				总监签阅		