

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 16 日 星期 一	气候	阴	气温	-4~6℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 0 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、由于屋面有积雪，暂无人施工； 2、设备厂家进行调试；				
检查发现的问题	巡视发现通讯线与电缆同放在一个穿线管内，未做隔离措施；				
处理措施、意见、结果	要求对通讯线进行隔离；				
协调内容或其他	督促尽快采购缺少材料，加快施工进度				
记录人		总监签阅			