

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 22 日 星期 日	气候	晴	气温	-4~8℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 50 人，管理人员 6 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、3#屋面电缆敷设、接线； 2、预制舱卫生清理； 3、4#屋面桥架安装；				
检查发现的问题	个别施工人员踩踏组件；				
处理措施、意见、结果	要求对组件进行检测，并下发监理通知单；				
协调内容或其他	督促加快施工进度				
记录人		总监签阅			