

# 监 理 日 志

工程名称：邯鄲涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 27 日 星期 五	气候	晴	气温	-2~9℃			
监理人员动态：1  施工方人员动态：施工人员 30 人，管理人员 6 人。  施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1、临时性生产计划申请已走完流程； 2、县局装表完成，县局库存中无与电表匹配的智能采集终端； 3、OMS 中并网申请提交；							
检 查 发 现 的 问 题								
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果								
协 调 内 容 或 其 他	召开本周监理例会，落实并网时间							
记录人		总监签阅						