

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 12 月 28 日 星期 六	气候	晴	气温	1~2℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 30 人，管理人员 6 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、与县局确定并网时间； 2、OMS 中并网申请周一流程走完； 3、已采购清洗系统材料，落实材料到货时间；				
检查发现的问题	现场汇流箱防火封堵未做；				
处理措施、意见、结果	要求立即将防火封堵完成；				
协调内容或其他	由于并网时间滞后，关于施工保合同内相关时间节点紧迫，下发监理通知单；				
记录人		总监签阅			