

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2020 年 01 月 03 日 星期 五	气候	晴	气温	-4~9℃
监理单位动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：施工人员 10 人，管理人员 3 人。					
施工机械动态：一切正常					
施工进度情况	1、整改消缺； 2、整理完善施工资料；				
检查发现的问题	消缺进度太慢； 清洗系统暂未施工；				
处理措施、意见、结果	督促加快消缺进度；				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			