

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 16 日

星期：二

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：7℃-20℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午旁站六标段黄土板梁村钻孔灌注桩混凝土浇筑； 2. 上午旁站六标段红旗营钻孔灌注桩灌注； 3. 下午编辑平行检验记录 001-003 并打印；编辑打印监理旁站 001-002。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行钻孔灌注桩混凝土浇筑，下午进行清孔作业； 明天计划:打孔 2、六标段下窑子村：清孔作业； 明日计划：清孔 3、六标段红旗营钻孔灌注桩进行浇筑，下午进行清孔作业； 明日计划:浇筑 4、六标段场上村：清孔作业 明日计划：清孔
其 它 事 项	施工人员 36 人，打孔机 2 台，装载机 5 辆，发电机 4 台，振捣机 4 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发