

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 18 日

星期：三

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：4℃-19℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查下窑子村清孔作业； 2. 检查场上村钻孔灌注桩清孔作业； 3. 旁站并检测红桦沟浇筑。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 检查下窑子由于斜坡较陡施工方采取现场搅拌。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1、六标段黄土板梁村进行打孔； 明天计划：打孔 2、六标段下窑子村：清孔作业； 明日计划：浇筑 3、六标段红旗营钻孔灌注桩进行浇筑； 明日计划：浇筑 4、六标段场上村：清孔作业 明日计划：浇筑	
其 它 事 项	施工人员 36 人，打孔机 2 台，装载机 5 辆，发电机 4 台，振捣机 4 台		
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	