

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 19 日

星期：四

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：阴转多云

温度：7℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查下窑子村清孔作业及混凝土物料搬运； 2. 旁站场上村钻孔灌注桩浇筑作业； 3. 旁站并红旗营钻孔灌注桩浇筑。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 检查黄土板梁村打孔作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行打孔； 明天计划:打孔 2、六标段下窑子村：搬运混凝土原料； 明日计划：浇筑 3、六标段红旗营钻孔灌注桩进行浇筑； 明日计划:浇筑 4、六标段场上村：混凝土浇筑 明日计划：清孔及浇筑
其 它 事 项	施工人员 36 人，打孔机 2 台，装载机 5 辆，发电机 4 台，振捣机 4 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发