

# 监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 20 日

天气：多云转晴

星期：五

温度：5℃-19℃

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查下窑子村混凝土物料搬运及混凝土搅拌浇筑；</li><li>2. 旁站场上村钻孔灌注桩及墩基础浇筑作业；</li><li>3. 旁站并红旗营钻孔灌注桩浇筑。</li><li>4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。</li><li>5. 检查黄土板梁村打孔及清孔作业。</li><li>6. 检测并安全旁站 4 个村的物料卸货。</li></ol>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<ol style="list-style-type: none"><li>1、六标段黄土板梁村进行打孔； 明天计划：浇筑</li><li>2、六标段下窑子村：搬运混凝土配料及浇筑； 明日计划：浇筑</li><li>3、六标段红旗营钻孔灌注桩及墩基础进行浇筑； 明日计划：浇筑</li><li>4、六标段场上村：混凝土浇筑 明日计划：清孔及浇筑</li></ol>
其 它 事 项	施工人员 45 人，打孔机 2 台，装载机 4 辆，发电机 5 台，振捣机 4 台，搅拌机 2 台	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	