

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 21 日

星期：六

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：6℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查下窑子村混凝土物料搬运及混凝土搅拌浇筑； 2. 旁站场上村钻孔灌注桩及墩基础浇筑作业； 3. 旁站红旗营钻孔灌注桩打孔。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 检查黄土板梁村基坑开挖及浇筑，检查现场物料规格。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行打孔、浇筑； 明天计划：支架散料、浇筑 2、六标段下窑子村：搬运混凝土配料及浇筑； 明日计划：浇筑及混凝土物料托运 3、六标段红旗营钻孔及浇筑； 明日计划：浇筑、打孔 4、六标段场上村：混凝土浇筑完毕 明日计划：支架散料及安装
其 它 事 项	施工人员 45 人，打孔机 2 台，装载机 4 辆，发电机 5 台，振捣机 4 台，搅拌机 2 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		张 良 玉
记 录 人：张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：刘 士 发