

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 22 日

星期：日

天气：晴转多云

温度：4℃-21℃

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

监 理 工 作 情 况	1. 检查下窑子村混凝土物料搬运及混凝土搅拌浇筑、振捣、养护，对现场底部镂空的大石块要求施工方加固处理； 2. 场上村檩条立柱散料； 3. 红旗营钻孔灌注桩打孔及浇筑。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 黄土板梁村立柱散料；发现进场混凝土物料石块过大要求施工方更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行散料（立柱、檩条）； 明天计划:浇筑 2、六标段下窑子村：搬运混凝土配料及浇筑； 明日计划：浇筑及混凝土物料托运 3、六标段红旗营钻孔及浇筑； 明日计划:浇筑、打孔 4、六标段场上村：散料（立柱、檩条） 明日计划：支架散料及安装
其 它 事 项	施工人员 45 人，打孔机 2 台，装载机 4 辆，发电机 5 台，振捣机 4 台，搅拌机 2 台	
本日现场监理人员		张良玉
记录人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

