

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 24 日

星期：二

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：4℃-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查下窑子村混凝土物料搬运及混凝土搅拌浇筑、振捣、养护； 2. 场上村檩条立柱组装及安装； 3. 红旗营钻孔灌注桩浇筑。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 黄土板梁村立柱、檩条散料，混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行浇筑； 明天计划:浇筑 2、六标段下窑子村：搬运混凝土配料及浇筑完毕； 明日计划：支架托运散料 3、六标段红旗营钻孔及浇筑； 明日计划:浇筑、打孔 4、六标段场上村：散料（立柱、檩条） 明日计划：支架安装、电缆沟开挖、焊接接地。
其 它 事 项	施工人员 45 人，打孔机 2 台，装载机 4 辆，发电机 5 台，振捣机 4 台，搅拌机 2 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发