

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 27 日

星期：五

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：多云

温度：3℃-22℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查下窑子村檩条托运；立柱安装。 2. 场上村檩条安装、电缆沟开挖、接地扁铁焊接及防腐，施工人员吸烟已口头警告； 3. 红旗营钻孔灌注桩浇筑、安装支架，支架安装未按设计要求施工，已要求施工方整改。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 黄土板梁村混凝土浇筑、檩条散料。 6. 将平行检验记录 005-008 扫描上传至监理云，编辑打印联系单 003。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行浇筑、散料； 明天计划:浇筑、散料 2、六标段下窑子村：托运支架及散料、扁铁焊接； 明日计划：支架托运散料及安装 3、六标段红旗营钻孔及浇筑、安装支架； 明日计划:浇筑、打孔、支架安装 4、六标段场上村：支架安装、电缆沟开挖、焊接接地 明日计划：支架安装、电缆沟回填、焊接接地。
其 它 事 项	施工人员 45 人，打孔机 2 台，装载机 4 辆，发电机 5 台，振捣机 4 台，搅拌机 2 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发