

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 28 日

星期：六

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：7℃-23℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查下窑子村檩条托运；组件卸货。 2. 场上村檩条安装、电缆沟回填、接地扁铁焊接及防腐； 3. 红旗营钻孔灌注桩浇筑、安装支架及打孔。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 黄土板梁村混凝土浇筑、支架安装。 6. 编辑打印安全旁站 004、005。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、六标段黄土板梁村进行浇筑、支架安装； 明天计划：浇筑、支架安装 2、六标段下窑子村：托运支架及散料、扁铁焊接； 明日计划：支架托运散料及安装 3、六标段红旗营接地焊接、浇筑、安装支架； 明日计划：浇筑、打孔、支架安装 4、六标段场上村：支架安装、电缆沟回填、焊接接地 明日计划：电缆沟回填、焊接接地。
其 它 事 项	施工人员 45 人，打孔机 2 台，装载机 4 辆，发电机 5 台，振捣机 4 台，搅拌机 2 台	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发