

监 理 日 志

日期：2019 年 09 月 29 日

天气：阴转多云

星期：日

温度：8℃-23℃

工程名称：崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（一、二、四标段）

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查一标段十一号村钢筋笼焊接、混凝土配比及试块、混凝土浇筑振捣、墩基础开挖。 2. 巡视检查二标段南窑子组件卸货、支架安装； 3. 巡视检查四标段西坪村预埋件型号规格。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 将安全旁站 004、005 扫描上传至监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、一标段十一号村：基础浇筑、钢筋笼焊接； 明天计划：浇筑、钢筋笼焊接 2、二标段南窑子村：支架安装、电缆沟开挖； 明日计划：支架安装、电缆沟开挖 3、四标段西坪村：预埋件到货； 明日计划：浇筑
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 良 玉
记 录 人：张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：刘 士 发