

# 监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 01 日

天气：多云

星期：二

温度：8℃-24℃

工程名称：崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）

监 理 工 作 情 况	1. 巡视检查四标段西坪村预埋件放线、浇筑、振捣、场地清路。 2. 巡视检查大营图清孔作业； 3. 大南营支架材料进场。 4. 编写监理日志、施工图片，上传到监理云。 5. 针对西坪村挖孔深度未达设计要求编辑打印监理联系单 004。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度  1、大营图：清孔； 明天计划：灌桩 2、大南营：支架材料进场卸货； 明日计划：支架散料 4、西坪村：混凝土浇筑、清路 明日计划：混凝土浇筑、清路
其 它 事 项	施工人员 22 人，震动棒 1 把，4 辆装载机。4 台电焊机；旁站 4 标浇筑；钩机 2 辆	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 刘 士 发	