

# 监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 10 日

星期：四

天气：晴

温度：2℃-20℃

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（一标段、二标段）

|                            |                                                                                                                                                           |                                                         |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 旁站十一号村放线、浇筑、振捣、敷设地膜、支架散料。<br>2. 将监理检查记录表 002 扫描并上传至监理云平台；<br>3. 将旁站记录表 008 扫描并上传至监理云平台。<br>4. 编写监理日志、照片上传到监理云。<br>5. 巡视检查二标段南窑村组件安装、直流电缆敷设、接地沟开挖、接地防腐。 |                                                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                           |  |
|                            |                                                                                                                                                           | 1、十一号村：浇筑灌注桩收尾、支架散料<br>明天计划：支架安装<br>2、三道沟：<br>明日计划：基础浇筑 |  |
| 其<br>它<br>事                | 施工人员 20 人，震动棒 1 把，7 辆装载机。4 台电焊机；                                                                                                                          |                                                         |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                           | 张良玉                                                     |  |
| 记 录 人：张良玉                  |                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发                                 |  |