

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 19 日

星期：六

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：多云转晴

温度：-2℃-14℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查三标段小西湾电缆沟回填、逆变器安装、低压电缆敷设、接地防腐。 2、巡视检查黄土板梁接地焊接、组件安装、接地防腐、支架紧固、并网柜基础砌筑。 3、巡视检查下窑子接地焊接。 4、巡视检查红旗营汇流箱安装、接地焊接、组件安装、电缆沟开挖。 5、巡视检查场上村电缆敷设、直流电缆接头。 6、对六标段施工前期资料审核并签字。 7. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		今日工作量：红桦沟：安装组件，电缆敷设，挖电缆沟，电焊外围接地扁铁，安装汇流箱。厂上村：电缆敷设，插光伏板线。下天子村：安装桥架，电焊外围接地扁铁。黄土板梁村：安装组件，电缆敷设铺沙盖砖，电焊外围接地扁铁。 明日工作计划：红桦沟：安装组件，挖电缆沟，电缆敷设安装并网箱，电焊外围接地扁铁。厂上村：电缆敷设铺沙盖砖。下天子村：电焊外围接地扁铁，电缆敷设。黄土板梁村：安装组件，挑整组件打对穿螺丝，电缆敷设铺沙盖砖，安装并网箱
其 它 事 项	施工人员 50 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 27 把	
本日现场监理人员		张良玉
记录人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发