

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 20 日

天气：多云转晴

星期：日

温度：-4℃-12℃

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、巡视检查三标段赵侗沟逆变器安装与自然地坪距离不符合设计要求施工方整改。2、巡视检查黄土板梁接地焊接、组件安装、支架紧固。3、巡视检查下窑子接地焊接。4、巡视检查红旗营汇流箱安装、接地焊接、组件安装、电缆沟开挖。5、巡视检查场上村直流电缆接头接线。6、对六标段施工前期资料审核并签字。7. 编写监理日志、照片上传到监理云。8. 编辑监理周报 004 并上传至监理云平台。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 今日工作量：红桦沟：电焊外围接地，安装围栏，挖电缆沟，电缆敷设，安装并网柜，安装汇流箱。厂上村：插光伏板线，电焊外围接地已完成。下天子村：安装桥架已完成，电焊外围接地扁铁已完成。黄土板梁村：电缆敷设已完成，安装组件，安装并网柜，安装汇流箱，电焊外围接地扁已完成。 明日工作计划：红桦沟：电焊外围接地扁铁明天完成，安装组件明天完成，电缆敷设明天完成，安装并网柜。厂上村：电缆敷设已完成。下天子村：放电缆已完成。黄土板梁村：组件已完成，挑整组件，打对穿螺丝
其 它 事 项	施工人员 50 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 27 把	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	