

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 21 日

星期：二

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：-2℃-14℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查红旗营电缆沟回填、组件安装、接地焊接、围栏安装。 2、巡视检查黄土板梁电缆沟回填、组件安装、对穿孔制作。 3、巡视检查下窑子接地焊接。 4、巡视检查场上村电缆沟回填及汇流箱安装。 5、对六标段施工前期资料审核并签字。 6. 编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：安装组件已完成，电焊外围接地扁铁，安装围栏，安装汇流箱，电缆沟回填。厂上村：电缆沟回填，安装汇流箱。下天子村：电焊外围接地扁铁，安装逆变器支架。黄土板梁村：组件已完成，回填电缆沟，打对穿螺丝。 明日工作计划：红桦沟：回填电缆沟，安装逆变器，安装围栏，打对穿螺丝。厂上村：安装逆变器、汇流箱接线。下天子村：安装逆变器、汇流箱接线。黄土板梁村：安装逆变器、汇流箱接线，打对穿螺丝。
其 它 事 项	施工人员 50 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 27 把	
本日现场监理人员		张良玉
记录人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发