

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 22 日

星期：二

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：1℃-18℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查黄土板梁接地焊接、汇流箱接线、支架紧固、对穿孔制作。 2、巡视红旗营并网柜、逆变器安装，电缆沟回填。 3、巡视下窑子桥架敷设电缆、逆变器安装。 4、巡视场上村汇流箱安装。 5、审核施工单位前期资料并签字盖章。 6、将质量安全活动记录 003 上传至监理云平台。 7、编辑打印旁站记录 011-014。 8、编辑监理工作台账并上传钉钉与监理云平台。 9. 编写监理日志、照片上传到监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		今日工作量：红桦沟：回填电缆沟，安装并网柜，安装汇流箱，电焊外围接地扁铁，安装围栏；厂上村：安装汇流箱；下天子村：安装逆变器，往桥架顺线；黄土板梁村：安装并网柜，安装逆变器，安装汇流箱，打对穿螺丝。 明日工作计划：红桦沟：安装逆变器，回填电缆沟，接逆变器电缆线，接汇流箱线；下天子村：安装逆变器，接逆变器电缆线，安装汇流箱；厂上村：安装逆变器，安装汇流箱接线；黄土板梁村：安装逆变器，接逆变器电缆线，接汇流箱线，打对穿螺丝，安装围栏。	
其 它 事	施工人员 50 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 27 把		
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	