

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 25 日

星期：五

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：小雨

温度：-8℃-6℃

监 理 工 作 情 况	1、编辑五标段质量问题并发送至项目负责人。 2、巡视检查五标段现场质量问题发现逆变器存在螺丝未紧固到位、边压块不符合设计要求、电缆沟未达设计深度、拉杆未紧固到位、接地扁铁焊接面积未达要求，并要求施工方尽快整改到位。 3、巡视检查黄土板梁现场施工情况。 4、编写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：调整组件，回填电缆沟，电焊外围接地扁铁，安装逆变器，接逆变器线；厂上村：安装围栏完成；下天子村：安装逆变器，接逆变器线；黄土板梁村：接逆变器线，接并网柜线，挑整组件，打对穿螺丝。 明日工作计划：红桦沟：安装逆变器，接逆变器线，接汇流箱线，回填电缆沟，电焊外围接地扁铁；厂上村：安装逆变器，安装汇流箱；下天子村：逆变器接线完成，汇流箱接线完成，具备并网条件，安装围栏；黄土板梁村：接逆变器线完成，接汇流箱线完成，接并网柜线完成，具备并网条件，挑整组件，打对穿螺丝
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 良 玉
记 录 人：张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：刘 士 发