

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 26 日

星期：六

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：-4℃-11℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查三标段赵侏沟现场施工发现桥架未封口需密封处理、扁铁未刷防腐。 2、巡视三标段小西湾发现个别围栏基础未达设计深度要求施工方对其进行深挖处理。 3、巡视检查三标段下耗沁施工现场。 4、编写监理日志、照片上传到监理云。 5、巡视六标段下窑子现场电缆放线、接地焊接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟村：挑整组件，回填电缆沟，打对穿螺丝，安装逆变器，接逆变器线，接汇流箱线，安装围栏已完成；厂上村：安装逆变器，接逆变器接汇流箱变；下天子村：接逆变器线已完成，接汇流线已完成，安装围栏，电焊外围接地扁铁；黄土板梁村：接逆变器线已完成，接汇流箱线已完成，接并网柜线已完成，打对穿螺丝。 明日工作计划：红桦沟：挑整组件，安装逆变器，接逆变器线，接汇流箱线，打对穿螺丝；下天子村：安装围栏，线路自检排查；厂上村：接逆变器线完成，接汇流箱完成，具备并网条件；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 良 玉
记 录 人：张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：刘 士 发