

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 30 日

星期：三

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：-2℃-16℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查三标段赵倂沟电缆敷设、电缆沟回填。 2、巡视检查黄土板梁围栏安装。 3、巡视检查红旗营逆变器、汇流箱接线，立柱制作对穿孔。 4、巡视检查场上村组件安装接地。 5、将平行检验记录 029-032 上传至监理云平台。 6、审核施工方资料并签字。 7、将质量安全活动记录 004 上传至监理云平台。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		今日工作量：红桦沟：打对穿螺丝，接逆变器线，接汇流箱线，接并网柜线，接箱变电缆；厂上村：打组件上的小线；黄土板梁村：安装围栏，打对穿螺丝，调整组件。 明日工作计划： 红桦沟：接逆变器线，接汇流箱线，接并网柜线，接箱变电缆，打对穿螺丝，刷黄绿漆； 厂上村：刷黄绿漆，打组件上的小线；黄土板梁村：安装围栏，打对穿螺丝，调整组件，刷黄绿漆。
其 它 事 项	施工人员 25 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本日现场监理人员		张良玉
记录人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发