

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 31 日

星期：四

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：-1℃-16℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查红旗营逆变器、箱变电缆、并网柜接线、对穿孔制作。 2、巡视检查黄土板梁围栏安装完成。 3、巡视检查场上村组件接地安装、接地刷黄绿漆。 4、编辑打印监理月报 002 并上传至监理云。 5、审核施工方物料资料。 6、写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：接逆变器线，接并网柜线，接箱变电缆，打对穿螺丝；厂上村：打光伏板上的小线，刷黄绿漆；黄土板梁村：安装围栏已完成，打光伏板上的小线，调整组件，打对穿螺丝。 明日工作计划：红桦沟：接逆变器线，接并网柜线，接箱变电缆线，打对穿螺丝；黄土板梁村：打对穿螺丝，调整组件，刷黄绿漆，打光伏板小线。
其 它 事 项	施工人员 25 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发