

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 05 日

星期：六

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）

天气：多云

温度：1℃-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站大营图钻孔桩放线、浇筑、振捣。 2. 旁站上车牛沟接地沟开挖； 3. 旁站大南营支架散料。 4. 编写监理日志上传到监理云。 5. 将监理旁站 007、质量安全活动 002 让施工单位签字。 6. 将监理联系单 005 下发至业主、施工方并在文件收发文记录上签字。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、大营图：灌桩 明天计划：灌桩 2、大南营：支架散料 明日计划：支架安装 4、西坪村： 明日计划： 5、上车牛沟：接地沟开挖 明日计划：支架散料
其 它 事 项	施工人员 35 人，震动棒 1 把，4 辆装载机。4 台电焊机；旁站 4 标浇筑；钩机 2 辆	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发