

监 理 日 志

日期：2019年10月06日

天气：晴

星期：日

温度：9℃-13℃

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）

监 理 工 作 情 况	1. 旁站大营图钻孔桩放线、浇筑、振捣。 2. 旁站上车牛沟支架散料； 3. 旁站大南营支架安装。 4. 编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、大营图：灌桩 明天计划：灌桩 2、大南营：支架散料 明日计划：支架安装 4、西坪村： 明日计划：倒运支架材料 5、上车牛沟：支架散料 明日计划：支架安装
其 它 事 项	施工人员 35 人，震动棒 1 把，4 辆装载机。4 台电焊机；旁站 4 标浇筑；钩机 2 辆	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	