

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 07 日

星期：二

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段）

天气：晴

温度：-4℃-9℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站大营图放线、浇筑、振捣。 2. 旁站上车牛沟支架散料、安装； 3. 旁站大南营支架安装。 4. 编写监理日志上传到监理云。 5. 将平行检验记录表 009-012 扫描上传至监理云。 6. 大营图浇筑基坑有存在石头要求施工方清理，基础浇筑完毕施工方未做地膜养护要求施工方地膜养护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、大营图：灌桩 明天计划：灌桩 2、大南营：支架安装 明日计划：支架安装 4、西坪村：支架散料 明日计划：倒运支架材料 5、上车牛沟：支架散料 明日计划：支架安装 6、上碌碡沟： 明日计划：支架散料
其 它 事	施工人员 35 人，震动棒 1 把，4 辆装载机。4 台电焊机；旁站 4 标浇筑；钩机 2 辆	
本日现场监理人员		张良玉
记录人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

