

监 理 日 志

日期：2019年10月08日

天气：晴

星期：二

温度：-2℃-15℃

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（四标段、三标段）

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 旁站大营图放线、浇筑、振捣（浇筑完毕）。2. 旁站上车牛沟支架安装；3. 旁站大南营支架安装。4. 编写监理日志上传到监理云。5. 西坪村支架散料。6. 将监理联系单 006 下发至业主施工方并上传至监理云平台。7. 旁站三标段赵侑沟支架安装、放线及组件进场卸货。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、大营图：灌桩完毕 明天计划： 2、大南营：支架安装 明日计划：支架安装 4、西坪村：支架散料 明日计划：支架安装 5、上车牛沟：支架安装 明日计划：支架安装 6、上碌碡沟： 明日计划：支架散料
其 它 事	施工人员 35 人，震动棒 1 把，4 辆装载机。4 台电焊机；旁站 4 标浇筑；钩机 2 辆	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	