

监 理 日 志

日期：2019 年 10 月 09 日

星期：三

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（一标段）

天气：多云

温度：1℃-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 旁站十一号村放线、浇筑、振捣、敷设地膜、支架散料。 2. 编辑打印监理检查记录表 002； 3. 编辑打印旁站记录 008。 4. 编写监理日志上传到监理云。 5. 编辑上传监理周报 002。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、十一号村：浇筑灌注桩、支架散料 明天计划：浇筑收尾、支架散料 2、三道沟： 明日计划：基础浇筑
其 它 事	施工人员 20 人，震动棒 1 把，7 辆装载机。4 台电焊机；	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发