

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 2 日

星期：六

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：小雨转雨夹雪

温度：-3℃-8℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查红旗营逆变器接线、并网柜接线、对穿丝制作。 2、巡视检查场上村组件及阵列间接地安装、组件整改、防火封堵。 3、巡视检查黄土板梁组件调整、对穿孔制作、黄绿漆粉刷。 4、编辑打印设备材料开箱记录 016-018。 5、写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：接逆变器线，接并网柜线，接箱变电缆线，打对穿螺丝；黄土板梁村：调整组件，打对穿螺丝，接箱变电缆，刷黄绿漆。 明日工作计划：红桦沟：打对穿螺丝，接逆变器线，接箱变电缆线，接并网柜线；黄土板梁村：调整组件，打对穿螺丝，刷黄绿漆。
其 它 事 项	施工人员 20 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发