

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 3 日

天气：阴转多云

星期：日

温度：-2℃-10℃

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查五标段五十家、狮子沟等现场逆变器接线、电缆接头制作、箱变就位、汇流箱、并网柜接线、电缆敷设铺沙盖砖、电缆桩。 2、编辑监理台账 003 转为 PDF 上传至监理云平台。 3、编辑打印设备材料开箱记录 019-021。 4、编辑周报 006 转为 PDF 上传至监理云平台。 5、写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：接逆变器线，接箱变电缆线，打对穿螺丝；黄土板梁村：打对穿螺丝，调整组件。 明日工作量：红桦沟：接逆变器线，接箱变电缆线，打对穿螺丝；黄土板梁村：打对穿螺丝。
其 它 事 项	施工人员 20 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	