

# 监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 6 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：-7℃-12℃

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查红旗营逆变器接线完成。 2、巡视检查黄土板梁组件调整、对穿丝制作。 3、巡视检查四标段上车牛沟、大南营接地粉刷黄绿漆、并网柜接线、逆变器防火封堵。 4、写监理日志、照片上传到监理云。 5、将设备材料开箱记录表 001-022 上传至监理云平台。 6、巡视检查四标段大南营及上车牛沟施工现场并针对现场问题下发联系单 012。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：逆变器线完成，汇流箱完成，并网柜完成，箱变电缆完成，自检排查线路，打对穿螺丝，打光伏板小线。黄土板梁村：打对穿螺丝，挑整组件，
其 它 事 项	施工人员 20 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	