

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 8 日

星期：五

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：晴

温度：-5℃-11℃

监 理 工 作 情 况	1、指导施工方资料员编写工程项目划分表及进场材料报验，及检验批。 2、测量红旗营并网柜电缆绝缘电阻。 3、编辑安全强条。 4、巡视检查红旗营对穿孔制作及黄土板梁对穿丝。 5、写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟，打对穿螺丝，打光伏板小线，线路排查，黄土板梁村：挑整组件，打对穿螺丝 明日工作量： 红桦沟，打对穿螺丝，打光伏板小线，线路排查，黄土板梁村：挑整组件，打对穿螺丝
其 它 事 项	施工人员 10 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发