

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 9 日

星期：六

工程名称：崇礼区 9 个村级光伏扶贫电站项目（六标段）

天气：小雨转雨夹雪

温度：-5℃-10℃

监 理 工 作 情 况	1、指导施工方资料员编写工程项目划分表及进场材料报验，及检验批。 2、搬家。 3、编辑打印六标段四个村安全强条 001-004。 4、巡视检查红旗营对穿孔制作、组件接地及黄土板梁对穿丝。 5、写监理日志、照片上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日工作量：红桦沟：打对穿螺丝，线路排查自检，打光伏板小线，刷黄绿漆；黄土板梁村：调整组件，打对穿螺丝。 明日工作计划：红桦沟：线路排查自检，打对穿螺丝，打光伏板小线，刷黄绿漆；下窑子村：线路排查自检，接并网柜线。
其 它 事 项	施工人员 10 人，挖掘机 2 台，装载机 1 台，电动扳手 15 把，发电机 3 台。电焊机 3 台。	
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发