

监 理 日 志

日期：2020 年 04 月 08 日

天 气：多 云

星期三

温 度：-4℃—12℃

工程名称：崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1、和业主一起去五标段安装数据采集器，下午 3 点六个电站全部安装完成； 2、明天下午 3 点业主组织召开光伏电站验收消缺会议，要求施工单位及监理单位参加； 3、下午 2：34 公司领导王志成通知我去青海共和风电项目，张家口项目业主同意暂时离开，施工单位消缺结束后，再通知监理进场； 4、编写监理日志上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		五标段5人光伏区消缺 其他标段没有安排施工人员消缺
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贲 振 军
记 录 人：贲 振 军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发