

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 01 日

星期 二

天气:晴

温度:8℃-24℃

工程名称:崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 7:30 出发到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场: 查看西山坡接地扁铁焊接情况和东山坡地网沟开挖情况; 2. 9:20 查看小西湾村光伏组件支架散料和支架安装情况, 并询问进度; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作: 赵侗沟村西面山坡开挖地网 东面山坡焊接接地扁铁 小西湾村支架散料、支架安装 下耗沁村今日停工 明天计划:赵侗沟村挖接地沟、焊接接地扁铁 小西湾村安装支架, 挖电缆沟
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侗沟村: 挖掘机一台、挖机一台、发电机一台; 焊接扁铁两人、挖沟 1 人、支架安装人员共计 14 人;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发