

# 监 理 日 志

日期: 2019年10月11日

天气: 晴转多云

星期 五

温度: 0°C-15°C

工程名称: 崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目 (三标段)

<b>监 理 工 作 情 况</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 因工作临时调动, 早上做崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目的后续交接工作, 并收拾个人物品;</li><li>2. 2:10 到达小西湾村查看光伏组件安装情况。小西湾村光伏组件安装已基本完成;</li><li>3. 3:20 到达下耗沁村查看支架安装情况及光伏组件安装情况和光伏小线布线情况, 对光伏组件倾角进行测量, 发现其符合设计要求;</li><li>4. 4:10 到达赵侏沟村查看光伏组件安装情况, 预计后天可以完成西坡光伏组件安装;</li><li>5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。</li></ol>	
<b>施 工 情 况</b>	<b>施 工 单 位</b>	<b>施 工 内 容 及 进 度</b>  三标段今日工作: 赵侏沟村光伏小线布线、光伏组件安装  小西湾村光伏电池板接线  下耗沁村今日光伏组件安装、挖地网沟、  光伏组件运输、焊接接地扁铁  光伏小线布线   明天计划: 赵侏沟村光伏组件安装、光伏小线布线  下耗沁村光伏组件安装
<b>其 它 事 项</b>	<b>施 工 人 员 、 设 备 投 入 情 况:</b>  赵侏沟村: 发电机一台、挖机一台光伏组件安装人员共计 19 人  下耗沁村: 挖掘机一台、支架安装人员及光伏组件安装人员共计 6 人;	
<b>本 日 现 场 监 理 人 员</b>	何柏林	
<b>记 录 人:</b> 何柏林	<b>总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :</b> 刘士发	