

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 12 日

星期: 六

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴

温度: 2℃-13℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上到业主单位与赵总工程师第三方检测单位沟通拉拔试验事宜; 2. 之后到一标段三道沟村电站旁站灌注桩浇筑, 要求工人注意安全; 3. 下午到四标段大南营村电站检查组件安装质量; 4. 之后到四标段上车牛沟村电站检查支架安装质量; 5. 最后到六标段红桦梁村电站巡检, 发现个别边压块未安装到位, 要求施工方整改; 6. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村支架安装, 散料, 三道沟基础浇筑; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)安装组件、接地沟开挖接地焊接、直流电缆敷设、逆变器安装, 界墙村安装组件、直流电缆敷设, 窑沟村安装组件、直流电缆敷设、接地沟开挖; 三标段今日工作: 下耗沁安装组件, 赵倬沟村安装组件、敷设直流线缆、挖1kV电缆沟; 四标段今日工作: 大南营组件安装, 上碌碡沟村、西坪支架安装, 大营图接地电缆沟完成; 五标段今日工作: 半坝安装组件, 狮子沟、察汗陀罗村接地焊接, 三间房挖接地沟; 六标段今日工作: 红桦沟安装支架、组件、电缆敷设、电焊外围接地扁铁, 下天子安装防风拉丝、电焊外围接地扁铁, 黄土板梁安装支架、外围接地扁铁、电缆敷设, 场上村挖围栏坑。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		责振军、赵向平
记录人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发