

监 理 日 志

日期: 2019年10月13日

星期: 日

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云

温度: -7°C - 7°C

| | | |
|--|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <ol style="list-style-type: none">1. 早上到一标段三道沟电站巡检, 要求施工人对浇筑完成的灌注桩做好保暖工作;2. 之后到二标段南窑三合一电站检查箱变基础, 发现工人未按照图纸施工, 要求施工方整改;3. 下午到二标段朝阳村电站测量混凝土强度, 发现个别基础砼外观不符合规范要求, 要求施工方整改;4. 最后到四标段上碌碡沟村电站巡检;5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 一标段今日工作: 十一号村支架安装, 三道沟基础浇筑; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)安装组件完成、接地沟开挖接地焊接完成、直流电缆敷设完成、逆变器安装完成; 界墙村安装组件、直流电缆敷设, 窑沟村安装组件完成、直流电缆敷设、接地沟开挖朝阳村安装支架; 三标段今日工作: 下耗沁安装组件, 赵侏沟村安装组件、挖1kV电缆沟; 四标段今日工作: 大南营安装组件、直流线敷设完成, 上碌碡沟村、大营图、西坪支架安装, 上车牛沟电缆沟完成; 五标段今日工作: 组件安装完成(除缺少部分支架外), 五十家、察汗陀罗村组串连接完成, 半坝接地沟电缆沟开挖, 狮子沟直流线敷设; 六标段今日工作: 红桦沟安装支架、组件、电焊外围接地扁铁, 下天子电焊外围接地扁铁、电缆敷设, 黄土板梁支架已经全部完成、调整支架、电缆敷设、电焊外围接地扁铁、往山上运光伏板。 |
| 其 它 事 项 | 无 | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 责振军、赵向平 | |
| 记 录 人 : 赵向平 | 总 监 理 工 程 师 /总监理工程师代表(签字): 刘士发 | |