

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 14 日

星期: 二

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴转多云

温度: -7°C -9°C

监 理 工 作 情 况	1. 早上整理监理资料; 2. 下午到二标段窑沟电站巡检; 3. 最后到二标段界墙村电站检查组件安装质量; 4. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村支架安装, 三道沟基础浇筑; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)并网柜基础制作、被拉筋安装; 界墙村安装组件、直流电缆敷设、逆变器安装, 窑沟村直流电缆敷设、接地沟开挖、接地敷设、朝阳村安装支架; 三标段今日工作: 下耗沁挖1kV电缆沟、接直流线, 赵侑沟村挖1kV电缆沟; 四标段今日工作: 大南营组件安装、直流线敷设, 上车牛沟敷直流线, 大营图支架安装, 西坪支架按装, 上车牛沟倒运组件; 五标段今日工作: 狮子沟、三间房接地焊接, 狮子沟电缆敷设、半坝挖接地沟电缆沟; 六标段今日工作: 红桦沟安装桥架、安装支架、安装组件、电焊外围接地扁铁、挖扁铁沟, 下天子电缆敷设、电焊外围接地扁铁, 黄土板梁支架已经全部完成、挑整支架、电缆敷设、电焊外围接地扁铁、往山上运光伏板, 场上村安装围栏、打对穿螺丝。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发