

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 19 日

星期: 六

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 多云

温度: 0℃-16℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上到五标段五十家电站巡检; 2. 之后到五标段半坝电站检查组件安装质量; 3. 下午到五标段察汗陀罗电站检查逆变器安装质量; 4. 晚上审查五标段前期资料; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村支架安装完成, 三道沟直流线缆敷设、散板完成; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)交流电缆敷设头制作, 围栏安装; 界墙村交流电缆敷设完成; 窑沟村交流电缆敷设完成, 朝阳村安装组件, 接地沟开挖, 接地焊接, 直流电缆敷设; 三标段今日工作: 小西湾敷设1kV电缆、接电缆头, 赵侑沟村安装围栏; 四标段今日工作: 大南营主件完成, 逆变器完成, 汇流箱安装完成, 直流线敷设完成, 交流线已敷设, 上车牛沟主件完成, 直流线敷设完成, 逆变器安装完成, 交流线已敷设; 上碌碡沟主件安装完成, 逆变器安装完成, 汇流箱安装完成, 直流线敷设完成, 交流线已完成; 大营图直流线敷设完成, 汇流箱安装完成, 逆变器安装完成; 西坪主件安装, 逆变器安装完成, 直流线敷设完成, 交流线已敷设; 五标段今日工作: 五十家、察汗陀罗村接电缆头, 五十家围栏安装, 半坝安装逆变器; 六标段今日工作: 红桦沟安装组件、电焊外围接地扁铁、挖电缆沟、调整支架、电缆敷设, 下天子电焊外围接地扁铁、安装桥架, 黄土板梁安装组件、清理电缆沟、电焊外围接地扁铁, 场上村安装围栏、电缆敷设。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发