

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 02 日

星期 三

天气:晴

温度:6℃-22℃

工程名称:崇礼区 9 个、28 个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早晨 8:20 出发到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场: 查看东坡地接地扁铁焊接情况和西山坡地网沟开挖情况; 2. 9:20 查看小西湾村光伏组件支架安装情况, 并询问进度, 提醒安装时尽量克服坡地的起伏。注意组与组之间的落差。并对支架进行测量, 符合设计要求; 3. 下午 2:30 跟随施工方张总、尹总到达赵侗沟村光伏扶贫电站现场查看西山坡地散料情况, 并提醒施工人员在坡度较大的山坡上施工注意人身安全, 切忌急躁; 4. 下午 5:10 陪同施工方去六标还组件材料, 并查看六标施工进度并学习; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		三标段今日工作: 赵侗沟村西面山坡开挖地网 东面山坡焊接接地扁铁 小西湾村支架散料、支架安装 下耗沁村今日停工 明天计划:赵侗沟村焊接接地扁铁, 支架组件散料 赵侗沟西山坡地支架安装 小西湾村安装支架, 挖排洪沟
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侗沟村:挖机一台、发电机一台、焊接扁铁两人、 小西湾村: 挖沟 1 人、支架安装人员共计 14 人、挖掘机一台;	
本 日 现 场 监 理 人 员		何柏林
记 录 人: 何柏林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):刘士发