

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 02 日

星期: 三

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: 7℃-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上到四标段大营图村级光伏扶贫电站旁站浇筑, 由于施工方协调不到位, 未浇筑; 2. 下午到五标段半坝村级光伏扶贫电站旁站灌注桩浇筑; 3. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村基础浇筑, 三道沟修路; 二标段今日工作: 朝阳灌注桩完成, 南窑村(三合一)安装支架, 界墙村窑沟村安装支架; 三标段今日工作: 小西湾安装支架, 赵侑沟村焊接地扁铁; 四标段今日工作: 大营图清孔, 西坪灌注桩, 上车牛沟挖接地扁铁沟, 大南营联建倒运支架材料; 五标段今日工作: 半坝挖坑浇筑, 狮子沟、三间房完善调整支架; 六标段今日工作: 红桦沟安装支架、接地焊接, 黄土板安装支架、浇筑混凝土, 下天子支架安装, 场上村组件安装完成。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		贾振军、赵向平
记 录 人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发