

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 20 日

星期: 日

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: -4°C - 12°C

监 理 工 作 情 况	1. 早上到四标段上车牛沟电站巡检; 2. 之后到六标段红桦梁电站检查组件安装质量; 3. 然后到一标段三道沟电站检查组件安装质量; 4. 下午跟业主到一标段十一号村电站检查组件安装质量; 5. 最后到南窑村三合一电站检查电缆沟施工质量; 6. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村组件安装, 三道沟组件安装完成; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)交流电缆敷设头制作、电缆沟铺沙盖砖; 界墙村交流电缆头制作、围栏安装; 窑沟村交流电缆敷设头制作, 朝阳村交流电缆敷设、接地焊接; 三标段今日工作: 小西湾接电缆头, 赵侗沟村敷设1kV电缆、接电缆头; 四标段今日工作: 西坪主件完成95%、交流电缆连接、直流敷设完成, 汇流箱、逆变器连接完成。大营图主件完成50%, 交流电缆连接、直流敷设完成, 汇流箱、逆变器连接完成, 上碌碡沟放接地扁铁, 上车牛沟交流电缆连接完成, 大南营交流电缆连接完成; 五标段今日工作: 察汗陀罗村、五十家、三间房、狮子沟铺沙盖砖接电缆头; 六标段今日工作: 红桦沟电焊外围接地、安装围栏、挖电缆沟、电缆敷设、安装并网柜、安装汇流箱, 下天子安装桥架已完成, 电焊外围接地扁铁已完成, 黄土板梁电缆敷设已完成, 安装组件, 安装并网柜、汇流箱, 电焊外围接地扁已完成, 场上村插光伏板线, 电焊外围接地已完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贾振军、赵向平
记录人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发