

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 22 日

星期: 二

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴

温度: 0℃-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 早上跟业主到五标段五十家电站巡检, 发现个别接地扁铁未焊接到位, 要求施工方整改; 2. 之后到五标段半坝电站检查是否达到并网条件; 3. 下午与赵总工程师和业主到四标段大南营、上车牛沟电站检查施工质量, 发现直流线缆穿管不到位, 要求施工方整改; 4. 之后到六标段红桦梁电站检查施工质量; 5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一标段今日工作: 十一号村组件安装完成、挖电缆沟、挖接地扁铁沟, 三道沟挖接地线沟、电缆沟; 二标段今日工作: 界墙村电缆沟回填、围栏安装, 南窑村电缆沟回填、围栏安装; 三标段今日工作: 赵侑沟村敷设1kV电缆、接电缆头; 四标段今日工作: 大营图、上碌碁、西坪沟打接地线, 大营图安装围栏, 大营图、上碌碁焊接地; 五标段今日工作: 五十家、察汗陀罗村、半坝、三间房、狮子沟打组件接地线, 五十家、察汗陀罗村电缆沟回填; 六标段今日工作: 红桦沟回填电缆沟、安装并网柜、汇流箱、围栏, 焊接地扁铁, 下天子安装逆变器, 往桥架顺线; 黄土板梁安装并网柜、逆变器、汇流箱, 打对穿螺丝; 场上村安装汇流箱。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		责振军、赵向平
记录人: 赵向平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发